



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
Av: Vilmar Fernandes, 300 - Setor Santa Luzia - Confresa/MT

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (DESONERADO)

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A EXECUTAR					
				0 - 30 DIAS		30 - 60 DIAS		60 - 90 DIAS	
		Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.085,25	10,94	15.706,04	54,00%	6.689,61	23,00%	6.689,61	23,00%
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	36.071,35	13,57	36.071,35	100,00%				
3.0	ALVENARIA	7.289,67	2,74	3.644,84	50,00%	3.644,84	50,00%		
4.0	REVESTIMENTO	2.842,38	1,07	710,60	25,00%	2.131,79	75,00%	-	
5.0	ESTRUTURA E COBERTURA	119.497,54	44,94	29.874,39	25,00%	59.748,77	50,00%	29.874,39	25,00%
6.0	PINTURA	1.297,43	0,49	-		-		1.297,43	100,00%
7.0	FORROS	62.301,13	23,43	-		15.575,28	25,00%	46.725,85	75,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.880,50	1,84	-		1.464,15	30,00%	3.416,35	70,00%
9.0	LIMPEZA	2.638,06	0,99	-		-		2.638,06	100,00%
VALOR TOTAL R\$		265.903,31	100,00	86.007,20	32,35%	89.254,43	33,57%	90.641,68	34,09%
VALOR ACUMULADO R\$				86.007,20	32,35%	175.261,63	65,91%	265.903,31	100,00%

17 DE OUTUBRO DE 2018